

ПРОТОКОЛ

заседания проектного комитета администрации Чугуевского муниципального округа

27 июля 2023 года

с. Чугуевка

№ 7

Председатель – Н. В. Кузьменчук

Присутствовали:

8 чел. (список прилагается)

I. О ходе благоустройства общественных территорий в рамках национального проекта «Жильё и городская среда»

(Пятышина Я.В.)

1. Зона отдыха, с. Заветное, ул. Космонавтов, д. 14. Заключен контракт 26.06.2023, подрядчик ООО «Коммунальщик», на 27.07.2023 работы не ведутся. Срок выполнения работ по контракту 03.08.2023 г.

- зона отдыха, с. Ленино, ул. Заречная, д. 11, подрядчик ООО «Коммунальщик», с. Чугуевка, работы выполнены. Направлена заявка на предоставление субсидии.

- зона отдыха, с. Саратовка, ул. Первомайская, д. 27, подрядчик ООО «Коммунальщик», работы ведутся, процент выполнения составляет 70% (выполнены работы по укладке брусчатки, сборке беседки). Также на сумму экономии заключен прямой договор на выполнение работ по разработке грунта, работы выполнены, подрядчик готовит документы.

Решили:

1. Принять информацию к сведению.

II. О ходе благоустройства придомовых территорий в рамках государственной программы Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края» на 2020-2027 годы

(Пятышина Я.В.)

Придомовые территории:

- с. Новочугуевка: ул. Вокзальная, д. 1, д. 3, работы не выполнены, ведется претензионная работа. Подрядчик ожидает поставку битума для асфальтирования и поставку МАФов;

- с. Новочугуевка ул. Вокзальная, д. 2, ул. Вокзальная, д. 4,
- с. Чугуевка, ул. Дзержинского, д. 1, д. 3, д. 5, ул. Комарова, 12а, 12б,
работы в полном объеме не завершены, изготовлены МАФы, ожидается поставка
битума для асфальтирования, ведется претензионная работа;

- с. Чугуевка, ул. Комарова, д. 19, работы выполнены, подрядчиком
готовятся документы для приемки.

Решили:

1. Принять информацию к сведению.

2. Пятышиной Я. В.

В адрес ООО «Коммунальщик» направить требование (претензию) об уплате
неустойки (штрафа, пени) в связи с просрочкой исполнения обязательств,
предусмотренных контрактом.

**III. Федеральная программа «Модернизация школьных систем образования»-
проект по капитальному ремонту и оснащению средствами обучения и
воспитания, зданий общеобразовательных организаций.**

(Олег В. С.)

3.1. Выполнение работ по капитальному ремонту кровли и оконных проемов
МКОУ СОШ № 10 с. Цветковка, ул. Советская, 12а, работы выполнены на 45%.

3.2. Выполнение работ по капитальному ремонту объекта (полов) здания
МКОУ СОШ № 4 с. Кокшаровка, ул. Советская, 10, работы выполнены на 40%.

РЕШИЛИ:

1. Принять информацию к сведению.

2. Олег В. С.

Капитальный ремонт школ с. Цветковка и с. Кокшаровка взять на особый
контроль, при необходимости выехать на объекты.

Первый заместитель главы
администрации Чугуевского
муниципального округа



Н. В. Кузьменчук

Протокол вела:
зам. начальника
управления экономического развития
и потребительского рынка



М. А. Соболева