

ПРОТОКОЛ

заседания проектного комитета администрации Чугуевского муниципального округа

23 октября 2024 года

с. Чугуевка

№ 13

Председатель – Н.В. Кузьменчук

Присутствовали:

12 чел. (список прилагается)

1. О ходе благоустройства общественных территории «Зона отдыха, с. Чугуевка, ул. Комарова, 21А» в рамках регионального проекта «1000 дворов»

(Биткеева Г. А.)

22 октября 2024 г. состоялась приемка выполненных работ по 2 -му этапу, были выявлены следующие замечания:

- не исполнены в полном объеме работы по кладки брусчатки;
- не убран строительный мусор.

Подрядчику ООО «Коммунальщик» направлено письмо со сроком устранения замечаний до 30 октября 2024 года.

РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.
2. Биткеевой Г. А. вопрос по устранению замечаний держать на контроле.

2. О ходе мероприятий в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» проекта «Комплексное развитие с. Чугуевка, с. Соколовка Чугуевского муниципального округа»

(Кузьменчук Н. В., Олег В. С., Белоусова Н. Г., Пятыхина Я. В.)

2.1. Капитальный ремонт спортивного зала СОШ им. А. А. Фадеева – работы выполнены и оплачены.

2.2. Капитальный ремонт помещений санузлов СОШ № 2 – работы выполнены и оплачены.

2.3. Капитальный ремонт СОШ № 15 с. Соколовка – работы выполнены.

2.4. Капитальный ремонт фасада здания СОШ № 15 – фасадные работы выполнены полностью.

2.5. Комплексный капитальный ремонт СК с. Соколовка – работы выполнены.

2.6. Приобретение оборудования, оргтехники и мебели для СК Соколовка

Ожидаемая поставка товаров:

- 1) Поставка механики сцены до 15.11.2024.
- 2) Поставка одежды сцены до 15.11.2024.
- 3) Поставка и установка жалюзи до 30 октября 2024 г.
- 4) Поставка кресел театральных.

С ИП Ваганова Наталья Александровна был заключен контракт от 22.03.2024 № 38/2024 на поставку кресел театральных. Срок поставки определен не позднее 20 августа 2024 г.

9 сентября было подписано дополнительное соглашение на продление срока поставки до 30 сентября в связи с осложненной логистической ситуацией (из письма поставщика). Однако товар не был поставлен, а от поставщика направлено письмо в адрес Заказчика с просьбой продлить срок до 15 декабря. При обращении Заказчика к Поставщику предоставить подтверждение тому, что кресла изготавливаются, Поставщиком были предоставлены фото с небольшим количеством частей изделий по которым не определялось конкретное изделие. Заказчик принял решение о начале претензионной работы. В результате проведенной работы договор расторгнут, поставщик внесен в реестр недобросовестных поставщиков.

Будут заключены новые контракты на поставку кресел, с тремя организациями с целью скорейшего изготовления и доставки.

2.6 Строительство канализационных очистных сооружений в с. Чугуевка – процент готовности по объекту до 50%, на объекте работают 6-10 человек, 1 единица техники, 3 мотопомпы, работы ведутся с отставанием.

РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.

Врио главы администрации
Чугуевского муниципального округа



Н.В. Кузьменчук

Протокол вела:
зам. начальника
управления экономического развития
и потребительского рынка



М. А. Соболева