

# ПРОТОКОЛ

## заседания проектного комитета администрации Чугуевского муниципального округа

18 января 2022 года

с. Чугуевка

№ 1

Председатель – Р.Ю. Деменев

Присутствовали:

9 чел. (список прилагается)

### **I. Строительство объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: Приморский край, с. Чугуевка, ул. Комарова»**

(Деменев Р.Ю., Олифиренко Д.С.)

РЕШИЛИ:

1. Принять информацию к сведению.
2. Продлить муниципальный контракт по выполнению строительно-монтажных работ по объекту: «Физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: Приморский край, с. Чугуевка, ул. Комарова» на срок до 31 июля 2022 года с учетом ввода объекта в эксплуатацию после уплаты Подрядчиком штрафа и пени в соответствии с условиями муниципального контракта.
3. Подрядной организации ООО «ТРАК-СЕРВИС» (Олифиренко Д.С.) подготовить график выполнения работ с учетом окончания выполнения СМР до 30 июня 2022 года и предоставить в администрацию Чугуевского муниципального округа в срок до 24 января 2022 года.

### **II. Строительство объектов «Сельский клуб на 50 мест в с. Ленино» и «Сельский клуб на 100 мест в с. Верхняя Бреевка»**

(Деменев Р.Ю.)

РЕШИЛИ:

1. Принять информацию к сведению.
2. Подрядной организации ООО «ТРАК-СЕРВИС» (Олифиренко Д.С.) еженедельно по пятницам предоставлять полную информацию о ходе

строительства и выполненных работах в соответствии с графиками, по видам работ в разрезе сметы контракта, с указанием технической готовности и количеством рабочей силы на объекте.

Глава Чугуевского  
муниципального округа,  
Глава администрации



Р.Ю. Деменев

Протокол вел:  
Начальник управления  
организационной работы



С.А. Кукличев