

# ПРОТОКОЛ

## заседания проектного комитета администрации Чугуевского муниципального округа

---

23 мая 2023 года

с. Чугуевка

№ 5

Председатель – Р. Ю. Деменев

Присутствовали:

15 чел. (список прилагается)

### **I. О ходе благоустройства общественных территорий в рамках национального проекта «Жильё и городская среда»**

---

(Пятышина Я.В.)

1. Зона отдыха, с. Заветное, ул. Космонавтов, д. 14. Контракт от 20.02.2023 года расторгнут. На 23.05.2023 новый контракт не заключен по причине отсутствия поданных заявок. Согласовывается новый график выполнения работ.

- зона отдыха, с. Ленино, ул. Заречная, д. 11, подрядчик ООО «Коммунальщик» на 23.05.2023 ведутся земельные работы. Срок выполнения работ - 02.06.2023.

- зона отдыха, с. Саратовка, ул. Первомайская, д. 27, подрядчик ООО «Коммунальщик». На 23.05.2023г. ведутся земельные работы. Срок выполнения работ - 15.06.2023 г.

- дворовая территория в с. Чугуевка, ул. Магистральная, д. 1, д. 1 а аукцион размещен, на 23 июля 2023 года подана одна заявка, подрядчик будет определен 25 мая 2023 года. Срок выполнения работ 21.07.2023 года.

### **II. О ходе благоустройства придомовых территорий в рамках государственной программы Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края» на 2020-2027 годы**

---

(Пятышина Я.В.)

В рамках государственной программы Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края» на 2020-2027 годы на территории Чугуевского муниципального округа запланировано благоустроить 7 дворовых территорий в селах:

- с. Новочугуевка: ул. Вокзальная, д. 1, д. 3, с. Чугуевка, Дзержинского, д. 5 на 23.05.2023г. не расторгованы.

- с. Новочугуевка ул. Вокзальная, д. 2, срок выполнения работ с 10.05.2023г. по 09.06.2023г., ул. Вокзальная, д. 4, срок выполнения работ с 15.05.203г. по 14.06.2023г., подрядчик ООО «Коммунальщик».

- с. Чугуевка: ул. Дзержинского, д. 1, д. 3, подрядчик ООО «Коммунальщик», срок выполнения работ с 22.05.2023г. по 21.06.2023г.

- с. Чугуевка ул. Комарова, д. 12 а, д. 12 б, подрядчик ООО «Коммунальщик» срок выполнения работ с 31.05.2023г. по 29.06.2023г.

- с. Чугуевка, ул. Комарова, д. 19 подрядчик ООО «ДубльВ» г. Владивосток, срок выполнения работ 14.07.2023.

РЕШИЛИ:

Принять информацию к сведению.

Пятышиной Я. В.:

- взять на контроль мероприятия по размещению аукциона благоустройство дворовых территорий с. Чугуевка ул. Дзержинского, д. 5, с. Новочугуевка, ул. Вокзальная, д. 1, д. 3.

**III. Федеральная программа «Модернизация школьных систем образования» - проект по капитальному ремонту и оснащению средствами обучения и воспитания, зданий общеобразовательных организаций.**

---

(Олег В. С.)

3.1 В рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования»:

- заключен контракт на выполнение работ по капитальному ремонту кровли и оконных проемов МКОУ СОШ № 10 по адресу ул. Советская, 12а с. Цветковка, Чугуевский район. Подрядная организация ООО «СКА ИМПЕРИЯ» г. Хабаровск, срок выполнения работ с 20.06.2023г. по 15.08.2023 г. в 2 этапа;

- заключен контракт на выполнение работ по капитальному ремонту объекта (полов) здания МКОУ СОШ № 4 по адресу ул. Советская, д. 10 с. Кокшаровка, Чугуевский район. Подрядная организация ООО «СКА ИМПЕРИЯ» г. Хабаровск, срок выполнения работ с 20.06.2023г. по 15.08.2023г. в 2 этапа.

3. 2 Заключены контракты на поставку оборудования в СОШ № 10 с. Цветковка, СОШ № 4 с. Кокшаровка.

РЕШИЛИ:

Принять информацию к сведению.

#### **IV. Реализация проектов инициативного бюджетирования**

(Белоусова Н. Г. Олег В. С.)

4.1 Выполнение работ в рамках реализации инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект»:

4.1.1 Веревочный городок под открытым небом «Дети Робинзона» по адресу ул. Комсомольская, 14, работы завершены 19 мая 2023 года. Приемка объекта состоялась 22 мая 2023 года.

4.1.2 Работы по благоустройству (Установка современной спортивно-игровой детской площадки с покрытием "Островок спорта" на территории МКДОУ ЦРР ДС № 37 с. Чугуевка по адресу ул. Комарова, д. 19а с. Чугуевка. Подрядчик ООО «Вектор» г. Дальнегорск. Срок выполнения работ с 01.06.2023 г. по 25.07.2023 г. в два этапа.

4.2 Выполнение работ по устройству «Пешеходной дорожки» в с. Чугуевка, ул. Комсомольская – ул. Октября. Подрядчик ООО «Коммунальщик» с. Чугуевка, подписание контракта 26 мая 2023 года.

Онлайн голосование за благоустройство общественных территорий на  
2024 год:

-зона отдыха с. Чугуевки, ул. 50 лет Октября, д. 157 (стадион) – 302  
голоса;

- центральная площадь с. Чугуевка (фонтан) – 1264 голоса;

- зона отдыха с. Чугуевка, ул. Комарова, д. 12 а – 1352 голоса.

Глава Чугуевского  
муниципального округа,  
глава администрации

Р. Ю. Деменев

Протокол вела:  
Зам. начальника  
управления экономического развития  
и потребительского рынка

М. А. Соболева