

## ПРОТОКОЛ

### заседания проектного комитета администрации Чугуевского муниципального округа

---

21 июня 2023 года

с. Чугуевка

№ 6

Председатель – Н. В. Кузьменчук

Присутствовали:

13 чел. (список прилагается)

#### **I. О ходе благоустройства общественных территорий в рамках национального проекта «Жильё и городская среда»**

---

(Пятышина Я.В.)

1. Зона отдыха, с. Заветное, ул. Космонавтов, д. 14. Аукцион состоялся, подрядчик определен ООО «Коммунальщик» с. Чугуевка, планируемая дата подписания контракта 26.06.2023 г. Срок выполнения работ 03.08.2023 г.

- зона отдыха, с. Ленино, ул. Заречная, д. 11, подрядчик ООО «Коммунальщик», с. Чугуевка, работы ведутся с отставанием от срока, направлена претензия о наличии пени и сроках завершения работ.

- зона отдыха, с. Саратовка, ул. Первомайская, д. 27, подрядчик ООО «Коммунальщик», с. Чугуевка, работы ведутся.

Решили:

1. Принять информацию к сведению.
2. Пятышиной Я. В.

- продолжить претензионную работу в случае нарушения сроков.

#### **II. О ходе благоустройства придомовых территорий в рамках государственной программы Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края» на 2020-2027 годы**

---

(Пятышина Я.В.)

В рамках государственной программы Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края» на 2020-2027 годы на территории Чугуевского муниципального округа запланировано благоустроить 7 дворовых территорий в селах:

- с. Новочугуевка: ул. Вокзальная, д. 1, д. 3, с. Чугуевка, Дзержинского, д. 5 аукцион состоялся, подрядчик определен, ООО «Коммунальщик» с. Чугуевка, сроки выполнения работ с 19.06.2023 по 19.07.2023г.

- с. Новочугуевка ул. Вокзальная, д. 2, ул. Вокзальная, д. 4, на 21.06.2023г., работы не выполнены;

- с. Чугуевка: ул. Дзержинского, д. 1, д. 3, на 21.06.2023 работы не выполнены;

- с. Чугуевка ул. Комарова, д. 12 а, д. 12 б.

- с. Чугуевка, ул. Комарова, д. 19 подрядчик ООО «ДубльВ» г. Владивосток, работы ведутся согласно графику выполнения работ.

Решили:

1. Принять информацию к сведению.

2. Пятышиной Я. В.

В адрес ООО «Коммунальщик» направить требование (претензию) об уплате неустойки (штрафа, пени) в связи с просрочкой исполнения обязательств, предусмотренных контрактом.

Первый заместитель главы администрации Чугуевского муниципального округа

Н. В. Кузьменчук

Протокол вела:  
Зам. начальника  
управления экономического развития  
и потребительского рынка

М. А. Соболева