

ПРОТОКОЛ

заседания проектного комитета администрации Чугуевского муниципального округа

20 сентября 2022 года

с. Чугуевка

№ 13

Председатель – Н.В. Кузьменчук

Присутствовали:

9 чел. (список прилагается)

I. О ходе строительства «Физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: Приморский край, с. Чугуевка, ул. Комарова»

(Олиференко Д.С.)

В рамках национального проекта «Демография», Федерального проекта «Спорт - норма жизни» выполняется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: Приморский край, с. Чугуевка, ул. Комарова. Техническая готовность объекта на текущее время 69,8 %.

С подрядчиком ООО «Трак-Сервис» заключено дополнительное соглашение №7 от 19 сентября 2022 года о предоставлении авансового платежа.

РЕШИЛИ:

1. Принять информацию к сведению.
2. Подрядчику ООО «Трак-Сервис» (Олифиренко Д.С.):
 - 2.1. До 31 октября 2022 года предоставить акт выполненных работ на сумму, необходимую для удержания выплаченного аванса.
 - 2.2. Принять необходимые меры по сокращению отставания от графика производственных работ в целях недопущения срыва ввода объекта в эксплуатацию в установленный срок;
 - 2.3. Своевременно (ежедневно) вносить сведения о выполненных работах в Платформу Строительных Сервисов (ПСС).

II. О ходе строительства 2 объектов: «Сельский клуб на 50 мест в с. Ленино» и «Сельский клуб на 100 мест в с. Верхняя Бреевка»

(Олифиренко Д.С., Белоусова Н.Г.)

В рамках национального проекта «Культура», регионального проекта «Культурная среда» выполняется строительство 2 объектов: «Сельский клуб на 50 мест в с. Ленино» и «Сельский клуб на 100 мест в с. Верхняя Бреевка». Техническая готовность объектов на текущее время: Верхняя Бреевка – 76,1%, Ленино – 72,2 %.

По информации подрядчика ООО «Трак-Сервис» (Олифиренко Д.С.) причина отставания от графика выполнения производственных работ - проблемы с поставщиком по своевременной поставке материалов.

РЕШИЛИ:

1. Принять информацию к сведению.

2. Подрядчику ООО «Трак-Сервис» (Олифиренко Д.С.):

2.1. До 30 сентября 2022 года предоставить банковскую гарантию для продления контрактов по строительству сельских клубов в селах Ленино и Верхняя Бреевка;

2.2. Завершить выполнение работ по благоустройству;

2.3. Согласовать изменения в проектной документации с КГКУ "УКС Приморского края";

2.4. Обратить особое внимание на качество выполняемых работ.

Первый заместитель главы администрации Чугуевского муниципального округа



Н.В. Кузьменчук

Протокол вела:
Главный специалист 2 разряда
управления экономического развития
и потребительского рынка



Т.В. Катунина