

ПРОТОКОЛ

заседания проектного комитета администрации Чугуевского муниципального округа

15 февраля 2022 года

с. Чугуевка

№ 2

Председатель – Р.Ю. Деменев

Присутствовали:

8 чел. (список прилагается)

I. Строительство объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: Приморский край, с. Чугуевка, ул. Комарова»

(Деменев Р.Ю., Олифиренко Д.С.)

РЕШИЛИ:

1. Принять информацию к сведению.
2. Подрядной организации ООО «ТРАК-СЕРВИС» (Олифиренко Д.С.) ускорить решение вопроса о продлении муниципального контракта по выполнению строительно-монтажных работ по объекту: «Физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: Приморский край, с.Чугуевка, ул. Комарова» на срок до 31 июля 2022 года с целью снижения рисков ввода объекта в эксплуатацию в III квартале 2022 года.
3. Управлению архитектуры и градостроительства подготовить заявку на заключение договора с КГАУ «Примгосэкспертиза» об экспертном сопровождении в срок до 15 марта 2022 года.

II. Строительство объектов «Сельский клуб на 50 мест в с.Ленино» и «Сельский клуб на 100 мест в с.Верхняя Бреевка»

(Деменев Р.Ю.)

РЕШИЛИ:

1. Принять информацию к сведению.


2. Подрядной организации ООО «ТРАК-СЕРВИС» (Олифиренко Д.С.)
предоставить план выполнения мероприятий по сокращению сроков
отставания от графиков выполнения работ в срок до 01 марта 2022 года.

Глава Чугуевского
муниципального округа,
Глава администрации



Р.Ю. Деменев

Протокол вел:
Начальник управления
организационной работы



С.А. Кукличев