

ПРОТОКОЛ

заседания проектного комитета администрации Чугуевского муниципального округа

31 мая 2022 года

с. Чугуевка

№ 6

Председатель – Р.Ю. Деменев

Присутствовали:

16 чел. (список прилагается)

I. О реализации проектов на территории Чугуевского муниципального округа в 2021 году

(Деменев Р.Ю., Белоусова Н.Г., Пятышина Я.В., Дьяченко Е.П., Киселева И.С.)

РЕШИЛИ:

1. Принять информацию к сведению.

II. Реализация проектов на текущую дату 31.05.2022 год

(Деменев Р.Ю., Белоусова Н.Г., Пятышина Я.В., Дьяченко Е.П., Киселева И.С.)

1. Национальный проект «**Демография**», Федеральный проект «Спорт - норма жизни» - строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: Приморский край, с. Чугуевка, ул. Комарова. Техническая готовность на 31.05.2022 – 69%. Завершение строительства запланировано на 30 ноября 2022 года;

- Дьяченко Е.П.: обратить внимание подрядчика ООО «Трак-Сервис» на необходимость установки конька на кровле.

2. Национальный проект «**Культура**», региональный проект «Культурная среда» строительство 2 объектов: «Сельский клуб на 50 мест в с. Ленино» и «Сельский клуб на 100 мест в с. Верхняя Бреевка». Техническая готовность каждого объекта на 31.05.2022 – 34%. Завершение строительства запланировано на 1 декабря 2022 года.

- Дьяченко Е.П.: обратить внимание на имеющуюся проблему с воздушной телефонной линией в месте строительства клуба в с. Верхняя

Бреевка, уточнить у подрядчика ООО «ТРАК-СЕРВИС» результаты обращения по данному вопросу в ПАО «Ростелеком».

3. Национальный проект **«Жильё и городская среда»**, Федеральный проект **«Формирование комфортной городской среды»** - 2 этап благоустройства территории общего пользования **«Парк памяти, село Чугуевка, ул. 50 лет Октября, 193»**. Завершение работ запланировано на 1 августа 2022 года. На 31 мая заключены 4 контракта:

- а) монтаж системы видеонаблюдения (работы выполнены на 100%);
- б) устройство дорожек и локаций по технологии **«каменный ковер»** (выполнен первый этап разработка грунта, подрядчик приступил к устройству подстилающих и выравнивающих слоёв оснований);
- в) установка маф (мафы закуплены, определены места расстановки);
- г) озеленение (посадочный материал закуплен, определены места посадки).

4. В рамках реализации мероприятий 2022 года подпрограммы **«Благоустройство территорий муниципальных образований Приморского края»** государственной программы Приморского края **«Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края»** на 2020-2027 годы, ведется устройство спортивно-игровых площадок:

4.1. общественная территория по ул. Магистральная, 1а, с. Чугуевка, подрядчик ООО «Спец Строй Технологии», работы выполнены на 90%;

4.2. дворовая территория по ул. Советская, 22, с. Медвежий Кут, подрядчик ООО «Вектор», работы выполнены на 22 %, работы идут в согласованном графике;

4.3. дворовая территория по ул. Комарова, д. 15, с. Чугуевка, подрядчик ООО «Оранж». На 31 мая идет задержка поставки оборудования по вине ОАО РЖД. Подрядчик планирует приступить к работам 6 июня.

III. Реализация проектов инициативного бюджетирования

(Деменев Р.Ю., Белоусова Н.Г.)

РЕШИЛИ:

1. Принять информацию к сведению.

2. В рамках инициативного бюджетирования реализуются 2 объекта.

Муниципальные контракты заключены:

2.1. установка ограждения на стадионе села Чугуевка, подрядчик ООО «Коммунальщик», дата завершения работ 18 июля 2022 года;

2.2. приобретение и установка зрительских трибун на стадионе с. Чугуевка, подрядчик ИП «Степанова», дата завершения работ 09 июня 2022 года.

IV. О функционировании института общественных наблюдателей за ходом реализации мероприятий региональных проектов

(Деменев Р.Ю., Хоменко Е.А.)

РЕШИЛИ:

1. Принять информацию к сведению.

2. Общественным наблюдателям установить мобильное приложение «АИС УПД» и пройти регистрацию на платформе для ведения отчетности за реализацией проектов на территории округа.

3. Рекомендовать координатору общественных наблюдателей (Хоменок Е.А.) организовать своевременное заполнение чек-листов по итогам посещения объектов.

V. Информация по исполнению поручений предыдущего Проектного комитета

(Деменев Р.Ю., Щенев И.В.)

1. Принять информацию к сведению.

2. Устройство уличного освещения спортивно-игровых площадок вне рамок программных мероприятий за счет местного бюджета:

2.1. по ул. Магистральная, 1а, с. Чугуевка – планируется установка освещения к имеющимся уличным сетям освещения;

2.2. по ул. Комарова, д. 15, с. Чугуевка установка дополнительного освещения для площадки не требуется ввиду достаточности имеющегося в настоящий момент освещения близ вышеуказанного дома;

2.3. по ул. Советская, 22, с. Медвежий Кут – планируется установка 2 столбов с автономным освещением.

3. Установка скамьи со столом рядом с домом по ул. Комарова, д. 15, с. Чугуевка, достигнута договорённость о проведении работ с подрядчиком ООО «Оранж».

Глава Чугуевского
муниципального округа,
Глава администрации

Р.Ю. Деменев

Протокол вела:
Главный специалист 2 разряда
управления экономического развития
и потребительского рынка

Т.В. Катунина