

ПРОТОКОЛ

заседания проектного комитета администрации Чугуевского муниципального округа

19 июля 2022 года

с. Чугуевка

№ 10

Председатель – Н.В. Кузьменчук

Присутствовали:

11 чел. (список прилагается)

I. Завершение работ и ввод в эксплуатацию «Детского сада на 120 мест по адресу: Приморский край, с.Чугуевка, ул. Школьная».

(Дьяченко Е.П., Олифиренко Д.С., Яковлева Е.С.)

В рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» - завершение работ и ввод в эксплуатацию детского сада на 120 мест по адресу: Приморский край, с.Чугуевка, ул. Школьная.

По информации общественного наблюдателя Яковлевой Е.С.:

- повышенная влажность в цокольном помещении, в прачечной комнате разбухла от влаги межкомнатная дверь и покрылась плесенью.

РЕШИЛИ:

1. Принять информацию к сведению.
2. Подрядчику ООО «Трак-Сервис» (Олифиренко Д.С.):
 - 2.1. решить вопрос с повышенной влажностью в цокольном помещении и заменить испорченные межкомнатные двери до 25.07.2022 г.;
 - 2.2. до 29.07.2022 г.:
 - 2.2.1. принять меры по устранению протечек воды;
 - 2.2.2. проверить проводку;
 - 2.3. установить металлические планки на парадном крыльце для въезда лиц с ограниченными возможностями до 30.08.2022 г..

II. О ходе строительства 2 объектов: «Сельский клуб на 50 мест в с. Ленино» и «Сельский клуб на 100 мест в с. Верхняя Бреевка».

(Дьяченко Е.П., Олифиренко Д.С., Хоменок Е.А.)

В рамках национального проекта «Культура», регионального проекта «Культурная среда» выполняется строительство 2 объектов: «Сельский клуб на 50 мест в с. Ленино» и «Сельский клуб на 100 мест в с. Верхняя Бреевка». Техническая готовность объектов на текущее время: Верхняя Бреевка – 48,07%, Ленино – 40,57 %.

По информации общественного наблюдателя Хоменок Е.А.:

- в Ленино отсутствует конек на крыше;
- на территории присутствует много строительного мусора.

РЕШИЛИ:

1. Принять информацию к сведению.
2. Подрядчику ООО «Трак-Сервис» (Олифиренко Д.С.):
 - 2.1. установить конек на крыше до 20.07.2022 г. в Ленино;
 - 2.2. предоставить в администрацию Чугуевского МО по Верхней Бреевке доработанную документацию по пожарным ёмкостям с сопроводительным письмом до 20.07.2022 г.;
 - 2.3. предоставить в администрацию Чугуевского МО документы, подтверждающие оплату товаров, оборудования и материалов, используемых при выполнении контракта в рамках выплаченного аванса до 20.07.2022 г.;
 - 2.4. определить перечень работ для обеспечения сельских клубов водой до 22.07.2022 г.;
 - 2.5. в Ленино завершить работы по благоустройству (отсыпка территории, установка бордюров) до 25.07.2022 г.;
 - 2.6. в Верхней Бреевке завершить работы по установке сцены до 25.07.2022 г.;
 - 2.7. обратить особое внимание на качество выполняемых работ.

III. О ходе строительства «Физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: Приморский край, с. Чугуевка, ул. Комарова».

(Дьяченко Е.П., Олифиренко Д.С., Яковлева Е.С.)

В рамках национального проекта «Демография», Федерального проекта «Спорт - норма жизни» выполняется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: Приморский край, с. Чугуевка, ул. Комарова. Техническая готовность объекта на текущее время 69,5 %.

По информации общественного наблюдателя Яковлевой Е.С.:

- проектом не предусмотрена отделка потолков первого этажа. Особенно следует обратить внимание на необходимость отделки потолка в медицинском помещении, поскольку его отсутствие будет создавать препятствие для проведения необходимой санитарной обработки помещения.

РЕШИЛИ:

2. Принять информацию к сведению.
2. Подрядчику ООО «Трак-Сервис» (Олифиренко Д.С.):
 - 2.1. предоставить в администрацию Чугуевского МО банковскую гарантию до 20.07.2022 г.;
 - 2.2 завершить работы по благоустройству до 30.07.2022 г.;
 - 2.3. завершить строительно-монтажные работы до 30.09.2022 г.;
 - 2.4. рассмотреть возможность создания потолков в помещениях первого этажа.

IV. О строительстве детских спортивно-игровых площадок в рамках программы Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края» на 2020-2027 годы

(Щенев И.В.)

Работы по строительству детских спортивно-игровых площадок по адресам: с. Медвежий Кут, ул. Советская, 22, с. Чугуевка, ул. Комарова, д. 15 и ул. Магистральная, 1а полностью завершены. Претензий к подрядчику – нет.

РЕШИЛИ:

Принять информацию к сведению.

**V. О ходе благоустройства общественной территории
«Парк памяти, село Чугуевка, ул. 50 лет Октября, 193»**

(Щенев И.В.)

В рамках национального проекта «Жильё и городская среда», регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» проходит 2 этап благоустройства общественной территории «Парк памяти, село Чугуевка, ул. 50 лет Октября, 193». На текущую дату работы по благоустройству выполнены на 75%.

Завершаются работы по озеленению. МАФы и урны доставлены не в полном объеме по причине задержки поставки от изготовителя. До 31 июля подрядчик ООО «Славная» поставить оставшиеся оборудование. Сроки окончания работ по контракту – нарушены. Предложения от подрядчика на продление контракта не поступало.

РЕШИЛИ:

1. Принять информацию к сведению.
2. Щеневу И.В. взять на контроль выполнение работ по благоустройству общественной территории «Парк памяти, село Чугуевка, ул. 50 лет Октября, 193.

VI. Реализация проектов инициативного бюджетирования

(Белоусова Н.Г.)

В рамках инициативного бюджетирования на территории Чугуевского МО реализуются 2 объекта:

- приобретение и установка зрительских трибун на стадионе с. Чугуевка, подрядчик ИП «Степанова». Работы завершены, оплата подрядчику проведена;

- установка ограждения на стадионе села Чугуевка, подрядчик ООО «Коммунальщик». Работы выполняются с нарушением срока по причине

задержки поставки металла. Подрядчику одобрено продление контракта до 30 августа. На текущую дату установлены все столбы.

Подрядчик ООО «Коммунальщик» проинформировал об увеличении объемов работ.

РЕШИЛИ:

1. Принять информацию к сведению.
2. Щеневу И.В. составить смету на дополнительные работы по ограждению до 22.07.2022 г..
3. Белоусовой Н.Г.:
 - 3.1. взять на контроль выполнение работ по установке ограждения на стадионе села Чугуевка в срок;
 - 3.2. подготовить смету на установку навеса над зрительскими трибунами на стадионе с. Чугуевка.

**VII. Мониторинг капитального ремонта МКД по адресам:
село Чугуевка, ул.Титова, д.65 и ул.Комарова, д.12Б**

(Кузьменчук Н.В.)

Общественные наблюдатели ответственные за проведение мониторинга в ходе капитального ремонта многоквартирных домов по адресам: село Чугуевка, ул.Титова, д.65 и ул.Комарова, д.12Б:

- Хоменок Екатерина Анатольевна: с. Чугуевка, ул. Комарова, д. 12Б и ул. Титова, д. 65;

- Воробьева Татьяна Александровна: с. Чугуевка, ул. Комарова, д. 12Б и ул. Титова, д. 65;

- Гончарук Анна Михайловна: с. Чугуевка, ул. Комарова, д. 12Б и ул. Титова, д. 65;

- Елгаева Екатерина Александровна: с. Чугуевка, Титова, д. 65;

- Ивановский Василий Иванович: с. Чугуевка, ул. Комарова, д. 12Б;

- Павлов Кирилл Александрович: с. Чугуевка, Титова, д. 65;
- Тимшин Владислав Эдуардович: с. Чугуевка, ул. Комарова, д. 12Б;
- Яковлева Елена Сергеевна: с. Чугуевка, ул. Комарова, д. 12Б и ул. Титова, д. 65.

РЕШИЛИ:

1. Принять информацию к сведению.
2. Катужиной Т.В. до 19.07.2022 г. направить список общественных наблюдателей, ответственных за проведение мониторинга в ходе капитального ремонта многоквартирных домов по адресам: село Чугуевка, ул.Титова, д.65 и ул.Комарова, д.12Б в адрес министерства жилищно-коммунального хозяйства Приморского края.

И.о. главы
администрации Чугуевского
муниципального округа



Н.В. Кузьменчук

Протокол вела:
Главный специалист 2 разряда
управления экономического развития
и потребительского рынка



Т.В. Катужина