

ПРОТОКОЛ

заседания проектного комитета администрации Чугуевского муниципального округа

21 мая 2024 года

с. Чугуевка

№ 6

Председатель – Н.В. Кузьменчук

Присутствовали:

18 чел. (список прилагается)

1. О ходе благоустройства общественных территорий в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», в рамках регионального проекта «1000 дворов»

Слушали: Биткееву Г.А., начальника отдела благоустройства общественных территорий управления жизнеобеспечения с информацией о мероприятиях, проводимых в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» и регионального проекта «1000 дворов».

- благоустройство общественной территории «Центральная площадь, с. Чугуевка, ул. 50 лет Октября, 193», (монтаж освещения, установка МАФ, монтаж фонтана), Работы ведутся (выполнено 3 %, планировка участка, ограждение территории, демонтаж асфальтового покрытия).

- устройство спортивно-игровой площадки на общественной территории по адресу с. Шумный, ул. Центральная, д. 30, в рамках регионального проекта «1000 дворов», работы ведутся (выполнено 15%, отсыпка периметра, планировка участка, установка бордюрных камней).

- благоустройство общественной территории «Зона отдыха, с. Чугуевка, ул. Комарова, д. 21А», в рамках регионального проекта «1000 дворов», работы ведутся (выполнено 7%, разработка грунта).

Договор на выполнение работ по благоустройству дворовой территории в с. Чугуевка, ул. Комарова, д. 9, работы ведутся (выполнены 10%, разработка грунта, установка двух скамеек).

РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.

Соболевой М. А., Биткеевой Г. А., проработать вопрос по организации выезда общественных наблюдателей на объект в с. Шумный

2. О ходе мероприятий в рамках реализации проектов инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект»

Слушали: Биткееву Г. А.

Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по устройству пешеходной дорожки из брусчатки до школы им. А. А. Фадеева (СОШ № 1) 01.4.2024 г., подрядчик ИП Галямова Е. А., цена контракта составила 2,58 млн. рублей, срок выполнения работ с 01.07.2024 по 31.07.2024 г.

Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по устройству пешеходной дорожки из брусчатки по ул. 50 лет Октября, д. 182-176 «пешеходная дорожка к Храму», 01.04.2024г., подрядчик ИП Барсуков А. П., цена контракта составила 2,85 млн. рублей, сроки выполнения работ с 15.05.2024 по 14.06.2024.

3. О ходе мероприятий в рамках национального проекта «Образование» регионального проекта «Успех каждого ребенка»

Слушали:

Олег В. С., заместителя главы администрации Чугуевского муниципального округа-начальника управления образования с информацией о ходе проведения закупочных процедур по объекту;

- капитальный ремонт спортивного зала МКОУ СОШ № 3 в селе Булыга-Фадеево, ул. Ленинская, 51А,

4. О ходе мероприятий в рамках национального проекта «Культура» регионального проекта «Культурная среда»

Слушали:

Белоусову Н. Г., заместителя главы администрации Чугуевского муниципального округа-начальника управления социально-культурной деятельности с информацией о ходе проведения работ по объекту:

сельский клуб села Уборка, (замена оконных и дверных блоков и ремонт оконных и дверных проемов в рамках проведения капитального ремонта):

контракт с подрядчиком ООО «Компания Окна Лидер» расторгнут.

Будет проведен повторно аукцион на выполнение работ по сельскому клубу села Уборка.

Решили:

Принять информацию к сведению.

4. О ходе мероприятий в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» проекта «Комплексное развитие с. Чугуевка, с. Соколовка Чугуевского муниципального округа»

Слушали: Олег В. С.

- капитальный ремонт спортивного зала СОШ им. А. А. Фадеева – заключен контракт 11.03.2024, подрядчик ИП Тисло А. В., сумма контракта 1,99 млн. рублей, работы будут проводится в 2 этапа, 1 этап с 25.05.2024 по 25.06.2024, 2 этап с 26.06.2024 по 31.07.2024;
- капитальный ремонт помещений санузлов СОШ № 2 – заключен контракт 11.03.2024, подрядчик ИП Молоков Г. Г., сумма контракта 5,67 млн. рублей, сроки выполнения работ с 24.05.2024 по 15.08.2024;
- капитальный ремонт СОШ № 15 с. Соколовка – заключен контракт 19.03.2024, подрядчик ООО «Монолит», сумма контракта 17,83 млн. рублей, сроки выполнения работ с 01.04.2024 по 05.08.2024г. (капитальный ремонт спортзала, помещений коридоров, системы АПС и ограждение прилегающей территории);
- капитальный ремонт фасада здания СОШ № 15 – заключен контракт 26.04.2024, подрядчик ООО «ГУД КАР», сумма контракта 15,3 млн. рублей, сроки выполнения работ 26.04.2024 по 15.08.2024. На сегодня установлены наружные леса, проводится устройство вентилируемых фасадов с облицовкой панелями, 20% готовности.
- приобретение оборудования для СОШ № 15 – товар поставлен и оплачен.

Слушали: Белоусову Н. Г.

- комплексный кап. ремонт СК с. Соколовка – заключен контракт 22.03.2024, подрядчик ООО «Монолит», сумма контракта 33,07 млн. рублей, сроки выполнения работ с 25.03.2024 по 15.09.2024 в 6 этапов. В настоящее время выполняются работы 2 этапа – устройство черновых полов, установка окон ПВХ, устройство кровли, техническая готовность объекта 21,68%. Работы выполняются по графику;
- приобретение оборудования, оргтехники и мебели для СК Соколовка;
- приобретение автобуса для СК с. Соколовка – срок поставки автобуса 28.07.2024 г.

Слушали: Пятышину Я. В.

- строительство канализационных очистных сооружений в с. Чугуевка – заключен контракт 16.04.2024 г., подрядчик ООО «Гамма - Технология», сумма контракта 308,46 млн. рублей, тех. готовность 5,5 % завершен 1-ый этап работ. Подрядчик планирует установить видеонаблюдение до 07.06.2024 г.

Решили:

Принять информацию к сведению.

Врио главы администрации
Чугуевского муниципального округа



Н.В. Кузьменчук

Протокол вела:
зам. начальника
управления экономического развития
и потребительского рынка



М. А. Соболева

Список участников заседания проектного комитета администрации Чугуевского
муниципального округа
от 21 мая 2024 года № 6

1.	ВРИО главы администрации	Н.В. Кузьменчук
2.	Заместитель главы администрации	И.В. Щенев
3.	Заместитель главы администрации Чугуевского муниципального округа - начальник финансового управления	В.В. Потапенко
4.	Заместитель главы администрации - начальник управления образования	В.С. Олег
5.	Заместитель главы администрации - начальник управления социально-культурной деятельности	Н.Г. Белоусова
6.	Руководитель аппарата администрации Чугуевского муниципального округа	Т. В. Коваль
7.	Начальник правового управления администрации Чугуевского муниципального округа	Э. К. Покровская
8.	Начальник управления экономического развития и потребительского рынка	Л.В. Федотова
9.	Начальник управления архитектуры и градостроительства	Е.П. Дьяченко
10.	Зам. начальника управления имущественных и земельных отношений	Н. В. Артюхова
11.	И.о. начальника управления жизнеобеспечения	Я.В. Пятышина
12.	Начальник отдела благоустройства общественных территорий	Г. А. Биткеева
13.	Зам. начальника управления экономического развития и потребительского рынка	М. А. Соболева
14.	Общественный наблюдатель	Е. А. Хоменок
15.	Общественный наблюдатель	Е. С. Яковлева
16.	Общественный наблюдатель	А. М. Гончарук
17.	Общественный наблюдатель	В. И. Ивановский
18.	Общественный наблюдатель	Т. А. Воробьева