

ПРОТОКОЛ

заседания проектного комитета администрации Чугуевского муниципального округа

28 июня 2024 года

с. Чугуевка

№ 7

Председатель – И.В. Кузьменчук

Присутствовали:

14 чел. (список прилагается)

1. О ходе благоустройства общественных территорий в рамках национального проекта «Жилье и городская среда»

в рамках регионального проекта «1000 дворов»

Слушали: Биткееву Г.А., начальника отдела благоустройства общественных территорий управления жизнеобеспечения с информацией о мероприятиях, проводимых в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» и регионального проекта «1000 дворов».

- благоустройство общественной территории «Центральная площадь, с. Чугуевка, ул. 50 лет Октября, 193», (монтаж освещения, установка МАФ, монтаж фонтана), Работы ведутся (выполнено 3 %, планировка участка, отражение территории, демонтаж асфальтового покрытия).
- устройство спортивно-игровой площадки на общественной территории по адресу с. Шумный, ул. Центральная, д. 30, в рамках регионального проекта «1000 дворов», работы завершены.
- благоустройство общественной территории «Зона отдыха, с. Чугуевка, ул. Комарова, д. 21А», в рамках регионального проекта «1000 дворов», работы ведутся (выполнено 13%, ведется отсыпка скальным грунтом). Первый этап не завершен в срок, подрядчику направлена Претензия.
- выполнение работ по благоустройству дворовой территории в с. Чугуевка, ул. Комарова, д. 9, работы завершены (асфальтирование территории, установка скамеек, урн).

РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.

Биткеевой Г. А. взять на особый контроль работы по благоустройству общественной территории по ул. Комарова, 21 А.

2. О ходе мероприятий в рамках реализации проектов инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект»

Слушали: Биткееву Г.А.

- выполнение работ по устройству пешеходной дорожки из брусчатки школы им. А. А. Фадеева (СОШ № 1), срок выполнения работ с 01.07.2024 31.07.2024 г.

- выполнение работ по устройству пешеходной дорожки из брусчатки по ул. лет Октября, д. 182-176 «пешеходная дорожка к Храму», работы завершены

3. О ходе мероприятий в рамках национального проекта «Образование» регионального проекта «Успех каждого ребенка»

Слушали:

Олег В. С., заместителя главы администрации Чугуевского муниципального округа-начальника управления образования с информацией о ходе проведения закупочных процедур по объекту:

- капитальный ремонт спортивного зала МКОУ СОШ № 3 в селе Будиль-Фадее ул. Ленинская, 51А, работы ведутся.

4. О ходе мероприятий в рамках национального проекта «Культура» регионального проекта «Культурная среда»

Слушали:

Белогусову Н. Г., заместителя главы администрации Чугуевского муниципального округа-начальника управления социально-культурной деятельности с информацией о ходе проведения работ по объекту:

сельский клуб села Уборка, (замена оконных и дверных блоков и ремонт окон и дверных проемов в рамках проведения капитального ремонта), заказо контракт от 11.06.2024 с ИП Казилкин Е. В., сумма контракта составила 2,38 м рублей, в настоящее время работы ведутся, объект уже посетили общественные наблюдатели, замечаний нет.

Решили:

Принять информацию к сведению.

4. О ходе мероприятий в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» проекта «Комплексное развитие с. Чулуевка, с. Соколовка Чулуевского муниципального округа»

Слушали: Олег В. С.

- капитальный ремонт спортивного зала СОШ им. А. А. Фалеева – процент готовности 37% (смонтирован черновой пол, заложена часть кирпичной стены, на деревянные конструкции нанесена огнезащитная обработка, проводится сплошное выравнивание внутренних поверхностей стен;
- капитальный ремонт помещений санузлов СОШ № 2 – процент выполнения работ 15%, демонтажные работы выполнены в полном объеме согласно 1 этапу, проведен демонтаж сетей электроснабжения. На сегодня идет оштукатуривание стен;
- капитальный ремонт СОШ № 15 с. Соколовка – процент готовности 39%;
- спортзал – проведены демонтажные работы, устройство полов (без чистового покрытия), установка дверных блоков, окрашивание поверхностей стен и потолков;
- коридоры – демонтажные работы, штукатурные работы выполнены на 100%, проводился устройство полов и электромонтажные работы.
- капитальный ремонт фасада здания СОШ № 15 – 1 этап работ выполнен. Выполняются работы по устройству вентилируемых фасадов с облицовкой панелями из композитных материалов, оформление оконных проемов с устройством откосов, устройство оконных отливов.
- заключены контракты на выполнение работ по капитальному ремонту лестничных клеток в СОШ № 15, по капитальному ремонту санузлов в СОШ № 15, по капитальному ремонту бордюра на территории СОШ № 15.

Слушали: Белоусову Н. Г.

- комплексный кап. ремонт СК с. Соколовка – выполняются работы 2-го этапа – устройство черновых полов, установка окон ПВХ, устройство кровли. На объекте работает 6-8 человек. Тех. готовность объекта на 25.06.2024 31,54%.
- приобретение оборудования, оргтехники и мебели для СК Соколовка;
- приобретение автобуса для СК с. Соколовка – срок поставки автобуса 28.07.2024 г.

Слушали: Пяташину Я. В.

- строительство канализационных очистных сооружений в с. Чулуевка – заключен контракт 16.04.2024 г., подрядчик ООО «Гамма - Технологии», сумма контракта 306,35 млн. рублей, тех. готовность 20 % завершены 1-ый этап работ. Ведутся работы по монтажу видеонаблюдения.

Решили:

Принять информацию к сведению.

Пяташиной Я. В. – закончить работы по установке и подключению видеонаблюдения объекта капитального строительства канализационных очистных сооружений в с. Чулуевка до конца текущего месяца.

Главы администрации
Чулуевского муниципального округа

Н.В. Кузьменчук

Протокол веда:
зам. начальника
управления экономического развития
и потребительского рынка

М. А. Соболева

Список участников заседания проектного комитета администрации Чугуевского
муниципального округа
от 28 июня 2024 года № 7

1.	ВРИО главы администрации	Н.В. Кузьменчук
2.	Заместитель главы администрации	И.Н. Щерба
3.	Заместитель главы администрации Чугуевского муниципального округа - начальник финансового управления	В.В. Потанинко
4.	Заместитель главы администрации - начальник управления образования	В.С. Олег
5.	Заместитель главы администрации - начальник управления социально-культурной деятельности	Н.Г. Бегунова
6.	Начальник правового управления администрации Чугуевского муниципального округа	Э. К. Покровская
7.	Начальник управления экономического развития и потребительского рынка	Л.В. Федотова
8.	Начальник управления архитектуры и градостроительства	Е.П. Дьяченко
9.	И.о. начальника управления жизнеобеспечения	Д.В. Пяташова
10.	Начальник отдела благоустройства общественных территорий	Г. А. Битикова
11.	Зам. начальника управления экономического развития и потребительского рынка	М. А. Соболева
12.	Общественный наблюдатель	А. М. Гончарук
13.	Общественный наблюдатель	В. И. Ивановский
14.	Общественный наблюдатель	Т. А. Воробьева