

ПРОТОКОЛ

заседания проектного комитета администрации Чугуевского муниципального округа

25 июля 2024 года

с. Чугуевка

№ 9

Председатель – Н.В. Кузьменчук

Присутствовали:

14 чел. (список прилагается)

1. О ходе мероприятий в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» проекта «Комплексное развитие с. Чугуевка, с. Соколовка Чугуевского муниципального округа»
(Кузьменчук Н. В., Олег В. С., Белоусова Н. Г., Пятыхина Я. В.,)

1.1. Капитальный ремонт спортивного зала СОШ им. А. А. Фадеева – процент готовности 70%, работы ведутся. Заключены договора с ИП Тисло А. В. на выполнение работ по капитальному ремонту помещения для хранения спортивного инвентаря в здании СОШ им. А. А. Фадеева с. Чугуевка, по капитальному ремонту входа в спортивный зал (крыльцо) включая козырек и ступени в здании СОШ им. А. А. Фадеева сроки выполнения работ с 12.07.2024 по 15.08.2024 г.

1.2 Капитальный ремонт помещений санузлов СОШ № 2 – процент выполнения работ 59% ведутся работы второго этапа. Первый этап выполнен в полном объеме ведется приемка строительным контролем и устранение недочетов.

1.3. Капитальный ремонт СОШ № 15 с. Соколовка – процент готовности 70%;

1.4. Капитальный ремонт фасада здания СОШ № 15 – фасадные работы выполнены полностью, ведется ремонт крылец.

2. Комплексный капитальный ремонт СК с. Соколовка – выполняются работы 2 -го этапа – устройство черновых полов, установка окон ПВХ, устройство кровли. На объекте работает 6-8 человек. Тех. готовность объекта на 22.07.2024 42,25%.

- приобретение оборудования, оргтехники и мебели для СК Соколовка;
- приобретение автобуса для СК с. Соколовка – срок поставки автобуса 28.07.2024 г.

3. Строительство канализационных очистных сооружений в с. Чугуевка – заключен контракт 16.04.2024 г., подрядчик ООО «Гамма - Технология», сумма

контракта изменена 306,35 млн. рублей, тех. готовность до 25 % завершен 1-ый этап работ.

Решили:

Принять информацию к сведению.

Соболевой М. А. организовать выезд общественных наблюдателей на объекты.

Врио главы администрации
Чугуевского муниципального округа

Н.В. Кузьменчук

Протокол вела:
зам. начальника
управления экономического развития
и потребительского рынка

М. А. Соболева

Список участников заседания проектного комитета администрации Чугуевского
муниципального округа
от 25 июля 2024 года № 9

1.	ВРИО главы администрации	Н.В. Кузьменчук
2.	Заместитель главы администрации	И.В. Щенев
3.	Заместитель главы администрации Чугуевского муниципального округа - начальник финансового управления	В.В. Потапенко
4.	Заместитель главы администрации - начальник управления образования	В.С. Олег
5.	Заместитель главы администрации - начальник управления социально-культурной деятельности	Н.Г. Белоусова
6.	Начальник правового управления администрации Чугуевского муниципального округа	Э. К. Покровская
7.	Начальник управления архитектуры и градостроительства	Е.П. Дьяченко
8.	И.о. начальника управления жизнеобеспечения	Я.В. Пятышина
9.	Зам. начальника управления экономического развития и потребительского рынка	М. А. Соболева
10.	Общественный наблюдатель	К. А. Павлов
11.	Общественный наблюдатель	А. М. Гончарук
12.	Общественный наблюдатель	В. И. Ивановский
13.	Общественный наблюдатель	Е. А. Хоменок
14.	Общественный наблюдатель	Т. А. Воробьева