

ПРОТОКОЛ

заседания проектного комитета администрации Чугуевского муниципального округа

27 августа 2024 года с. Чугуевка № 11

Председатель – Н.В. Кузьменчук

Присутствовали:

15 чел. (список прилагается)

1. О ходе благоустройства общественных территорий «Зона отдыха, с. Чугуевка, ул. Комарова, 21А» в рамках регионального проекта «1000 дворов» (Биткеев Г. А.)

2.1. Благоустройство общественной территории «Зона отдыха, с. Чугуевка, ул. Комарова, д. 21А», работы ведутся (выполнено 40%).
Муниципальный контракт на выполнение работ по установке и монтажу освещения на общественной территории с ООО «Коммунальшино», к работам подрядчик не приступил, ведется претензионная работа.

РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.

2. О ходе мероприятий в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» проекта «Комплексное развитие с. Чугуевка, с. Соколовка Чугуевского муниципального округа» (Кузьменчук Н. В., Олег В. С., Белогорова Н. Г., Игитшина Я. В.)

2.1. Капитальный ремонт спортивного зала СОШ им. А. А. Фадеева – работы практически завершены, кассовое исполнение ожидается до 15.09.2024 г.

2.2. Капитальный ремонт помещений санузлов СОШ № 2 – выполняются дорожные указанные стройконтролем.

2.3. Капитальный ремонт СОШ № 15 с. Соколовка – процент готовности 85%;

2.4. Капитальный ремонт фасада здания СОШ № 15 – фасадные работы выполнены полностью.

2.5. Комплексный капитальный ремонт СК с. Соколовка – выполняются работы 3 -го этапа, частично 4-го и 5-го этапов – архитектурно-строительные решения. На объекте работает 9-10 человек. Тех. готовность объекта на 22.08.2024 58,03%

- приобретение оборудования, оргтехники и мебели для СК Соколовка;

- приобретение автобуса для СК с. Соколовка – срок поставки автобуса 28.07.2024 г.

2.6 Строительство канализационных очистных сооружений в с. Чугуевка – 1 состояние на 28.08.2024 30% готовности, завершён первый этап работ выполняются работы 2,3 и 4 этапов.

РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.

Врио главы администрации
Чугуевского муниципального округа



Н.В. Кузьменчук

Протокол вел:

зам. начальника
управления экономического развития
и потребительского рынка



М. А. Соболева

Список участников заседания проектного комитета администрации Чувашского
Муниципального округа
от 27 августа 2024 года № 11

1.	ВРПО главы администрации	Н.В. Кузьменчук
2.	Заместитель главы администрации	И.В. Щенев
3.	Заместитель главы администрации Чувашского муниципального округа - начальник финансового управления	В.В. Потанинко
4.	Заместитель главы администрации - начальник управления образования	В.С. Олег
5.	Заместитель главы администрации - начальник управления социально-культурной деятельности	Н.Г. Белоусова
6.	Начальник правового управления администрации Чувашского муниципального округа	Э.К. Полянская
7.	Начальник управления экономического развития и потребительского рынка	Л.В. Федотова
8.	И.о. начальника управления жизнеобеспечения	Я.В. Пяташина
9.	Начальник управления архитектуры и градостроительства	Е.П. Дьяченко
10.	Начальник отдела благоустройства общественных территорий	Г.А. Биткеева
11.	Зам. начальника управления экономического развития и потребительского рынка	М.А. Соболева
12.	Зам. начальника управления социально-культурной деятельности	И.С. Секиверстова
13.	Общественный наблюдатель	А.М. Гончарук
14.	Общественный наблюдатель	Е.А. Хоменок
15.	Общественный наблюдатель	Е.А. Елгеева