

ПРОТОКОЛ

заседания проектного комитета администрации Чугуевского муниципального округа

18 октября 2022 года

с. Чугуевка

№ 14

Председатель – Н.В. Кузьменчук

Присутствовали:

12 чел. (список прилагается)

I. О ходе строительства «Физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: Приморский край, с. Чугуевка, ул. Комарова»

(Олифиренко Д.С.)

В рамках национального проекта «Демография», Федерального проекта «Спорт - норма жизни» выполняется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: Приморский край, с. Чугуевка, ул. Комарова. Техническая готовность объекта на текущее время 72%.

РЕШИЛИ:

1. Принять информацию к сведению.
2. Подрядчику ООО «Трак-Сервис» (Олифиренко Д.С.):
 - 2.1. До 24 октября 2022 года предоставить акты выполненных работ в КГКУ «УКС ПК»;
 - 2.2. До 30 октября 2022 года обеспечить выполнение работ по благоустройству, в том числе и по асфальтированию;
 - 2.3 До 30 октября 2022 года обеспечить завершение работы по монтажу индивидуального теплового пункта;
 - 2.4. Продолжить работу по сокращению отставания от графика производства работ в целях недопущения срыва ввода объекта в эксплуатацию в установленный срок.

II. О ходе строительства 2 объектов: «Сельский клуб на 50 мест в с. Ленино» и «Сельский клуб на 100 мест в с. Верхняя Бреевка»

(Олифиренко Д.С., Дьяченко Е.П.)

В рамках национального проекта «Культура», регионального проекта «Культурная среда» выполняется строительство 2 объектов: «Сельский клуб на 50 мест в с. Ленино» и «Сельский клуб на 100 мест в с. Верхняя Бреевка». Техническая готовность объектов на текущее время: Верхняя Бреевка – 87,7%, Ленино – 84,71 %.

РЕШИЛИ:

1. Принять информацию к сведению.
2. Подрядчику ООО «Трак-Сервис» (Олифиренко Д.С.):
 - 2.1 До 24 октября 2022 года предъявить акты выполненных работ к приемке КГКУ "УКС Приморского края";
 - 2.2. До 30 октября 2022 года завершить все работы по строительству сельских клубов в селах Ленино и Верхняя Бреевка.

IV. О ходе реализации местного инициативного бюджетирования

(Потапенко В.В., Пятышина Я.В.)

Жителями сел Лесогорье и Заветное поданы инициативные проекты «Родничок» и «Источник воды» в рамках местного инициативного бюджетирования.

РЕШИЛИ:

1. Принять информацию к сведению.
2. Потапенко В.В. до 28 октября 2022 года заключить договора пожертвования с инициатором проекта в рамках реализации инициативных проектов в селах Заветное и Лесогорье.
3. Пятышиной Я.В.:
 - 3.1. До 20 октября 2022 года определить исполнителя по реализации местных инициативных проектов в селах Заветное и Лесогорье;

3.2. До 28 октября 2022 года заключить с исполнителем договор на проведение работ по установке колодцев в рамках местного инициативного бюджетирования.

Первый заместитель главы администрации Чугуевского муниципального округа



Н.В. Кузьменчук

Протокол вела:
Главный специалист 2 разряда
управления экономического развития
и потребительского рынка



Т.В. Катунина